



une
la
Ciudad

CUENTA PÚBLICA 2018

Antonio Pardo Kallens
Seremi MINVU Atacama
Ministro de Vivienda y Urbanismo

MINVU... “fuente inagotable de buenas noticias”



Proyectos Urbanos
de gran escala



Atención a Sectores medios



Regeneración de Barrios Vulnerables



Planes urbanos Habitacionales



Promover la Movilidad Social



Parques Urbanos



Regeneración de Barrios Históricos para vivir

Ejes Estratégicos MINVU 2018-2022

Cuentas Públicas
Participativas
2018



Inversión 2018

**PRESUPUESTO SECTORIAL REGIONAL
(SEREMI – SERVIU)**

M\$45.681.094 / GASTO 99,3%

“Queremos mucho más que construir viviendas, queremos construir barrios, con espacios para la práctica del deporte, áreas verdes, para la recreación, que tenga los servicios públicos, que en el fondo den una vida de calidad”.

Presidente Sebastián Piñera E.



Presupuesto 2018

REGIONAL

Presupuesto Vigente **M\$42.681.094** – Aporte FNDR **M\$3.000.000.-** Convenio habitacional

TOTAL M\$45.681.094 / GASTO 99,3%

Gestión Interna	M\$ 3.462.171
Habitacional	M\$24.661.335
Urbano	M\$14.486.198
Barrios	M\$ 1.136.831
Asentamientos Precarios (Campamentos)	M\$ 1.621.559
Instrumentos de Planificación Territorial	M\$ 313.000



ÁMBITO HABITACIONAL

Gestión realizada durante el año **2018** respecto a la inversión habitacional, relativo a conjuntos habitacionales construidos (Plan Regular del MINVU); intervención en asentamientos precarios y reconstrucción de viviendas dañadas por los aluviones **2015 y 2017**.





VIVIENDA

Se construyeron, inauguraron y entregaron **1.609 viviendas**, y en ejecución **1.630 viviendas**, para mitigar el “Déficit habitacional de Atacama”, que alcanza a **7.961 viviendas**, según Censo de 2017



VIVIENDA

Censo 2017:

De acuerdo al Censo 2017, la región cuenta con **121.094 viviendas**, y su déficit cuantitativo es de **7.961** viviendas.

Colocación De Subsidios:

El sector aborda la demanda habitacional de las familias, a través de un Programa de Subsidios, los cuales se encuentran destinados a la atención del déficit cuantitativo y al déficit cualitativo.

Subsidios Otorgados 2018

❑ Subsidios Habitacionales Entregados **2.189**



ASENTAMIENTOS PRECARIOS


Durante el año **2018** se gestionó el cierre de **5 campamentos**, beneficiando a **686 familias**, a través de soluciones e intervenciones como la radicación y/o relocalización de las familias en proyectos habitacionales construidos en otros terrenos.

Cuentas Públicas
Participativas
2018



CATASTRO MINVU AÑO 2011: 27 campamentos con un total de **1.118** familias.

Gestión de cierre 2011 - 2018




- En **4** campamentos de los **21**, sus obras se encuentran **100% concluidas**.

Gestión de cierre 2018

- Callejón Martínez, Vallenar
- Padre Negro, Copiapó
- Candelaria, Copiapó
- Sergio Soto, Copiapó
- Nueva Esperanza, Copiapó

ASENTAMIENTOS PRECARIOS

CATASTRO MINVU AÑO 2018: Se establecieron **56** campamentos nuevos, con un total de **2.832** hogares, en 6 de las 9 comunas de la región.



Se realizó **1ª etapa** del Catastro MINVU 2018, determinándose la existencia de **72** campamentos en la región.



2011
27 Campamentos
1.118

2018
72 Campamentos
2.832



RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

La reparación y reconstrucción de viviendas llegó a un **96,2%** del “Catastro Aluvión 2015 y 2017”.



PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Evento año 2015 y 2017

SUB. VIGENTES		AVANCE FÍSICO (%)
	8.008	96,2%
VIV . TERMINADA	7.702	96,2%
VIV . EN EJECUCIÓN	203	2,5%
VIV. POR INICIAR	100	1,2%

Recursos Evento 2015


- ❑ Monto asignado **M\$75.809.305** (periodo 2015-2021), para construcción, reparación de viviendas y adquisición de terrenos. En el **2018**, el gasto ascendió a **M\$8.648.609**.





ÁMBITO URBANO

Inversión MINVU asociada a materializar los proyectos urbanos; intervención en Barrios vulnerables, reposición de infraestructura urbana dañada por los aluviones (Reconstrucción), y generar Instrumentos de Planificación Urbana; que permitan un desarrollo más equilibrado y mitigar los riesgos por desastres, a los habitantes de la región.



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

En este ámbito se encuentran terminados y en desarrollo **8** planes reguladores en **6 comunas** de la región, en las líneas regular y reconstrucción.



PLANES REGULADORES COMUNALES E INTERCOMUNALES

En la región se encuentran terminados y aprobados regionalmente **2**, uno en la comuna de Chañaral afectada por los aluviones de la región, y el estudio de riesgo para las costas de la región (Tsunami).

Terminados año 2018:

- Plan Regulador Comunal y Estudio de Riesgo, Chañaral (Reconstrucción)
- Diagnóstico y Estudio de Riesgo por Tsunami, Región de Atacama (Plan Regular)

En desarrollo año 2018:

- Plan Regulador Comunal y Estudio de Riesgo Copiapó (Reconstrucción)
- Plan Regulador Comunal y Estudio de Riesgo Tierra Amarilla (Reconstrucción)
- Plan Regulador Intercomunal Provincia de Huasco (Reconstrucción)
- Plan Regulador Comunal, Vallenar (Plan Regular)
- Plano Seccional Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Plan Regular)

Inversión

- ☐ Monto asignado **M\$1.250.000** (periodo 2015-2020). En el **2018**, el gasto ascendió a **M\$287.000**.



Instrumentos
Planificación
Territorial

CIUDAD

La región cuenta con **2** nuevos parques y **1** espacio público, ya entregados a la comunidad, que permitirán a sus habitantes un desarrollo más integral para sus familias; se suma a esto, la inversión del sector realizada en conectividad; pavimentos, la recuperación de barrios y en el plan de reconstrucción.

Inversión 2018 en Ciudad M\$14.855.122



Síntesis Gestión 2018

Espacios Públicos y Parques

Terminados: 2 obras y 2 diseños

- Construcción Espacio Público Sector Fiesta Cruz de Mayo, Vallenar (ejecución)
- Construcción Parque Monseñor Ariztía, Caldera; Obras complementarias (ejecución)
- Construcción Parque Río de Oro, Población Canto del Agua y Victoria, Huasco (diseño)
- Mejoramiento Red peatonal Alto la Luna, Vallenar (diseño)

En ejecución: 4 obras y 4 diseños

- Construcción Paseo Borde Quebrada Agua Salada, Freirina, (ejecución)
- Reposición Bandejonas Chorrillos, 3ª Etapa, Caldera (ejecución)
- Construcción Parque Esmeralda, Copiapó (ejecución)
- Construcción Parque Urbano Kaukari 2ª etapa, Copiapó; Obras complementarias (ejecución)
- Mejoramiento Parque Llanos de Ollantay, Copiapó(diseño)
- Mejoramiento Parque El Palomar, Copiapó (diseño)
- Mejoramiento Eje Cívico Río de Janeiro, Freirina (diseño)
- Construcción Parque Urbano Kaukari 3ª etapa con rediseño fluvial, Copiapó (diseño)

Conservación de Parques Urbanos

En ejecución: 1 iniciativa

- Conservación, Mantenimiento y Seguridad Parque Kaukari, Copiapó (ejecución)





Síntesis Gestión 2018

Vialidad Urbana

Vialidad

En ejecución; 1 obra, 2 en desarrollo diseño y prefactibilidad

- Prolongación doble vía El Palomar, Copiapó (ejecución - en proceso de expropiaciones)
- Mejoramiento Conexión Sector Diego De Almagro Con El Palomar, Copiapó (diseño)
- Construcción Acceso Oriente Población Torreblanca, Vallenar (prefactibilidad)

Pavimentos Participativos

Terminado: 1 iniciativa

- Construcción Pavimentos Participativos 26° Llamado – Caldera y Copiapó (ejecución)

En ejecución:1 iniciativa

- Construcción Pavimentos Participativos 27°Llamado- Freirina (ejecución)

Plan Ciclovías

En ejecución: 1 obra

- Construcción Ciclovía El Palomar, Copiapó (ejecución)





Otras Obras Urbanas

Infraestructura Sanitaria

En ejecución: 2 obras

- Construcción Obras de Urbanización Campamento Vista al Valle, Copiapó (ejecución)
- Construcción Macro urbanización Llanos de La Candelaria, Copiapó (ejecución)

Edificación Urbana/ Manzana Cívica Entrepuentes

En ejecución: 1 diseño

- Construcción Edificio Institucional MINVU Atacama, Copiapó (diseño)

Adulto Mayor

En ejecución: 1 obra

- Construcción del Establecimiento de Larga Estadía para el Adulto Mayor, en Copiapó (**ELEAM**) (ejecución)

Terminado: 1 Iniciativa

- Conservación Viviendas Adulto Mayor, Región de Atacama (**7 viviendas SERVIU**)





Plan Maestro Centro Cívico Entre Puentes, Copiapó

BARRIOS

Durante el año 2018, egresaron **2 barrios** de las comunas de **Chañaral** y **Copiapó**. Con una intervención total de **894 viviendas**; y se seleccionaron **2 barrios**, en las comunas de **Caldera** y **Huasco**.

Se inició el Programa Pequeñas Localidades, “Lugares que Crecen”, en la comuna de **Chañaral**.



Síntesis Gestión 2018

Programa Recuperación de Barrios

- ❑ El año 2018 egresaron **2 barrios** (selección 2014), con un polígono total de intervención de **894 viviendas**, en las comunas de **Chañaral y Copiapó**.
 - Chañaral, Barrio Cerro Corazón
 - Copiapó, Barrio Villa Esperanza

- ❑ Se encuentran en ejecución **3 barrios**; con un polígono total de intervención de **1.577 viviendas**, en las comunas de **Copiapó y Vallenar**.
 - Copiapó, Barrio El Palomar
 - Vallenar, Barrio Canal Ventanas Oriente
 - Vallenar, Barrio Unión Castilla y León

- ❑ Dos nuevas comunas (**Caldera y Huasco**) ingresaron al programa, con **2** nuevos barrios, y un polígono total de intervención de **846 viviendas**.
 - Caldera, Barrio Brilla el Sol en Altos de Atacama y Las Dunas
 - Huasco, Barrio O'Higgins

Programa Pequeñas Localidades “Lugares que Crecen”

- ❑ A fines del año 2018, se da inicio al Programa con el municipio de Chañaral, destinado a potenciar el desarrollo de localidades que presentan déficit urbano y habitacional.





Mosaicos Barrio Cerro Corazón, Chañaral

Pequeñas Localidades - Chañaral



RECONSTRUCCIÓN OBRAS URBANAS

Durante 2018 se continua con el proceso de reconstrucción de la infraestructura dañada en las **5 comunas** afectadas por los aluviones, finalizando **63 obras** en el periodo 2015-2018

Inversión año 2018: **M\$6.877.555.-**

Cuentas Públicas
Participativas
2018



Conservaciones de Parques, Espacios Públicos, Vías y Ciclovías

Conservación y Reposición de Plazas y Parques

Terminados: 7 proyectos de plazas y 1 de parques

- 5 en comuna de Copiapó
- 2 en comuna de Diego de Almagro
- 1 en comuna de Tierra Amarilla

En ejecución: 8 proyectos de plazas

- 6 en comuna de Copiapó
- 2 en comuna de Chañaral

Conservación y Reposición de Vías y Ciclovías

Terminados: 7 proyectos de vías

- 6 en comuna de Copiapó
- 1 en comuna de Chañaral

En Ejecución: 5 proyectos de vías y 1 de ciclovía

- 5 en comuna de Copiapó
- 1 en comuna de Chañaral





Otras Obras Urbanas

Infraestructura Sanitaria

En ejecución: 2 proyectos

- Construcción Macrounificación 26 de octubre etapa I, Chañaral (ejecución)
- Construcción Macrounificación 26 de octubre etapa II, Chañaral (ejecución)

Vialidad

En ejecución: 1 diseño

- Construcción Conexión Inés de Suárez, Copiapó

Espacios Públicos

En ejecución: 2 diseños

- Construcción Sitios de Resguardo Miradores, Alto del Carmen
- Construcción Espacio Público Quebrada Cabritos, Chañaral





DESAFÍOS 2019-2022

La gestión a realizar en el periodo 2019- 2022, se sustenta en nuestros ejes estratégicos y los compromisos regionales asumidos (**Programa Regional de Gobierno**), agrupados en **5 ámbitos**: Ciudad y Territorio, Barrios, Vivienda, Gestión de Riesgo de Desastres y Reconstrucción, y por último, Gestión Interna.



ÁMBITO HABITACIONAL

Nuestro desafío como equipo MINVU Atacama en materia habitacional para este año **2019**, es lograr la colocación de **2.839 subsidios habitacionales**, iniciar la construcción de **722 viviendas**, continuar con las que se encuentran en ejecución y seguir trabajando para dar solución a familias que se encuentran en campamentos.

Inversión Habitacional 2019: M\$ 17.969.652



Vivienda - 2019

Colocación de Subsidios 2019:

Para este año **2019**, la región tiene el compromiso de asignar:

- ❑ Atención al déficit cuantitativo: Total **1.775 unidades** – 1.063.497 UF
- ❑ Atención al déficit cualitativo: Total **1.064 unidades** – 133.135 UF.

Construcción de Viviendas año 2019

- ❑ Actualmente se encuentran **1.630 Viviendas** en Ejecución y por iniciar durante el año **722 viviendas**
- ❑ Se han entregado a las familias **180 viviendas** (Las Vertientes etapas I y II), en la comuna de Tierra Amarilla

Plan Zona Norte

El año 2019 se implementará el **Plan Zona Norte**, que va a entregar solución a **5.500 familias** en toda la región. El Plan apunta a un aumento progresivo del **número de subsidios** en sus distintos programas, para familias vulnerables, sectores medios y programa de arriendo.

Además se encuentra en gestión el traspaso de **10 terrenos** en alianza con Bienes Nacionales, para factibilizar los distintos subsidios.

Convenio MINVU – GORE

El año 2019 se continuará con la implementación del **Convenio de Programación 2017-2022 MINVU-GORE**, aportando con el déficit financiero de proyectos habitacionales.





Asentamientos Precarios - 2019

Catastro 2011

- ❑ Gestión de cierre 2019 en **4 campamentos**, que beneficiará a **328 hogares**.
 - Jaime Sierra Castillo, Copiapó
 - Quebrada del Ají, Tierra amarilla
 - La Negrita, Copiapó
 - Cardenal Raúl Silva Henríquez, Tierra Amarilla

- ❑ Se continuará con la intervención en **20 campamentos** (con acciones de cierre pendientes), a través de Convenios de Transferencias de recursos MINVU con las I.M. de Copiapó, Tierra Amarilla, Vallenar y Huasco.

Nuevo Catastro 2018

Durante el primer semestre del año 2019, se realizarán las siguientes acciones:

- ❑ **Aplicación de Ficha 2**, actualización del catastro (**2.832 hogares**), la cual considera planimetrías, cuestionario digital a cada hogar, que generará el listado final, hogares y caracterización socio territorial del Catastro 2018





Vivienda 2019 - Reconstrucción

- ❑ Para el año 2019, se finalizarán **2 proyectos** habitacionales que se encuentran en ejecución en la comuna de Alto del Carmen, para **52 familias**, modalidad construcción nuevos terrenos.
- ❑ En el ámbito de mejoramiento de las viviendas, se deberá dar inicio **10 PPPF** (eventos 2015 y 2017)
- ❑ Se continuará con la ejecución de obras en las **18 viviendas** con valor patrimonial, en sector las Heras y Juan Martínez, Copiapó
- ❑ Se continuará con las instalaciones de los Sistemas Solares Térmicos (**71 unidades**) y Sistemas Fotovoltaicos (**256 unidades**), en viviendas beneficiadas.





ÁMBITO URBANO 2019

Nuestro desafío como equipo MINVU Atacama, para este año es concretar los **33** iniciativas de arrastre e iniciar **13** iniciativas nuevas.

Inversión ámbito urbano 2019 M\$ 15.279.377



Ciudad -2019

Planes Reguladores Comunales e Intercomunales

En la región de los planes reguladores asociados a la Reconstrucción, iniciados el año 2015, se encuentran a la fecha terminados y aprobados regionalmente en **4 comunas** (Diego de Almagro, Chañaral, Copiapó y Tierra Amarilla), afectadas por los aluviones de la región.

Terminados a marzo año 2019:

- Plan Regulador Comunal y Estudio de Riesgo Copiapó (Reconstrucción)
- Plan Regulador Comunal y Estudio de Riesgo Tierra Amarilla (Reconstrucción)

En desarrollo, con término 2019:

- Plan Regulador Intercomunal Provincia de Huasco (Reconstrucción)
- Plan Regulador Comunal, Vallenar (Plan Regular)
- Plano Seccional Barrio Comercial Costero Merino Jarpa, Chañaral (Plan Regular)



Ciudad -2019

Espacios Públicos y Parques

Continuar con la ejecución de 2 obras:

- Construcción Parque Esmeralda, Copiapó
- Reposición Bandejonas Calle Chorrillos Etapa 3, Caldera

Terminar obra:

- Construcción Paseo de Borde Quebrada Agua Salada, Freirina

Iniciar obras de parque y espacio público

- Construcción Parque urbano Kaukari 3ª Etapa A, Copiapó
- Construcción Parque Río de Oro, población Canto del Agua y Victoria

Iniciar diseño

- Mejoramiento Zona de Conservación Histórica” Casco Histórico”, Diego de Almagro

Vialidad Urbana

Continuar con la ejecución de la obra:

- Construcción Doble Vía Avda. El Palomar, Copiapó

Iniciar la obra

- Mejoramiento Conexión Sector Diego De Almagro Con El Palomar, Copiapó

Iniciar el diseño

- Construcción Par Vial Lautaro Norte – J. Martínez, Copiapó



Ciudad -2019

Otras Obras Urbanas -2019

Terminar obras:

- Construcción Pavimentos Participativos 27° Llamado, Atacama (comuna de Freirina)

Continuar con ejecución de obras:

- Construcción Pavimentos Participativos 28° Llamado, Atacama (comuna de Copiapó, Vallenar y Caldera)

Terminar obras:

- Construcción del Establecimiento de Larga Estadía Adulto Mayor, Copiapó (ELEAM)

Continuar estudio de prefactibilidad:

- Construcción Acceso Oriente Población Torreblanca, Vallenar

Iniciar estudio básico

- Análisis Espacio Público en Quebradas con Relaves Urbanos



Ciudad -2019

Programa Recuperación de Barrios

- ❑ Durante el año 2019 egresaran **3 barrios** de la selección 2014, con un total de **3.780 habitantes** vulnerables en las comunas de **Vallenar y Copiapó**.
 - Copiapó, Barrio El Palomar
 - Vallenar, Barrio Canal Ventanas Oriente
 - Vallenar, Barrio Unión Castilla y León

- ❑ Se dio inicio a la implementación de **2 barrios**; cuya intervención beneficiará a **2.961 familias** en las comunas de Caldera y Huasco.
 - Caldera, Barrio Brilla el Sol en Altos de Atacama y Las Dunas
 - Huasco, Barrio O'Higgins

- ❑ El año 2019, se incorpora al programa **1** nuevo barrio seleccionado el 2018, que beneficiará a **1.475 familias** en la comuna de **Copiapó**.
 - Copiapó, Barrio Manuel Rodríguez

Programa Pequeñas Localidades -2019

- ❑ Este año a través de programa se deben realizar las siguientes metas en la comuna de Chañaral:
 - Diagnóstico de la localidad y Conformación de mesa de actores locales
 - Generar un Plan de desarrollo de la localidad, Diseñar e iniciar obra detonante



Ciudad -2019

Reconstrucción de Obras Urbanas

Continuar con ejecución de obras:

- Conservación y Reposición de Espacios Públicos (ejecución)
- Conservación y Reposición de Vías y Entorno (ejecución)
- Construcción Sitios de Resguardo Miradores, Alto del Carmen (diseño)
- Construcción y Conexión Inés de Suarez, Paipote, Copiapó (diseño)

Iniciar:

- Construcción Mitigaciones de Amenazas Las Bandurrias (Los Pintores), Copiapó (diseño)
- Además, se continuará con la ejecución de las conservaciones de parques y Ciclovías; el diseño de “Construcción Espacio Público Quebrada Cabrito, Chañaral” y se iniciará el diseño de “Construcción Sitios de Resguardo Miradores, Piedra Colgada, Copiapó”.



PROGRAMA REGIONAL DE GOBIERNO

Plan de Acción periodo 2019- 2022; compromisos regionales asumidos en Programa Regional de Gobierno, los cuales se asocian al Plan de Gobierno del Presidente Sebastián Piñera E.

“Queremos que se nos recuerde porque fuimos capaces de reducir el déficit habitacional y porque preparamos a la región desde la planificación urbana pensando en los cambios climáticos...”

“Nuestro aporte en Copiapó, en lo urbano es una nueva etapa del Kaukari...”


Cristian Monckeberg B.
Ministro de Vivienda y Urbanismo

Entrega de Subsidios, Provincia de Huasco



MINVU - Herramientas para alcanzar Ejes Estratégicos 2018 - 2022

Ajustes y Modificaciones a los programas habitacionales, realizados año 2018; ingreso a C.G.R año 2019:



Ajustes, Modificaciones e implementaciones de los programas habitacionales, año 2019:



Programa Regional De Gobierno 2018-2022

Habitacional

Otorgar solución habitacional para 5.500 familias en la Región

Colocación de Subsidios 2019:

- ❑ Atención al déficit cuantitativo: Total 1.775 unidades – 1.063.497 UF.
- ❑ Atención al déficit cualitativo: Total 1.064 unidades – 133.135 UF.

Construcción de Viviendas año 2019

- ❑ Viviendas Terminadas: **180**
- ❑ Viviendas en Ejecución: **1.630**
- ❑ Viviendas por Iniciar año 2019: **722**

Total 2.532

- ❑ Viviendas por Iniciar año 2020-2021: **2.207** unidades



Programa Regional de Gobierno 2018-2022

Habitacional

Proyecto Urbano Habitacional

- **Construcción I Etapa Macrourbanización Llanos de La Candelaria, Copiapó** (en ejecución)
(Primera etapa **3,6 hectáreas** de un total de 32 hectáreas; urbanización para **500 soluciones habitacionales** de un total de 3.500 y con una Inversión Sectorial inicial de **M\$3.341.430**)
- **Construcción Macrourbanización 26 de Octubre, Etapa II, Chañaral** (en ejecución)
(Esta etapa son **5 hectáreas**; urbanización para **200 soluciones habitacionales** y con una Inversión Sectorial de **M\$2.693.987**)

Asentamientos Precarios

Radicación 6 campamentos.

Se iniciarán urbanizaciones en las comunas de Copiapó (5) y en Tierra Amarilla (1) con una inversión sectorial inicial de M\$1.437.000.- a través de transferencias a los municipios.

Beneficiarios: 568 familias.

- Sergio Soto, Copiapó (206 familias)
 - Padre Negro, Copiapó (45 familias)
 - Candelaria, Copiapó (59 familias)
 - Nueva Esperanza, Copiapó (80 familias)
 - Jaime Sierra Castillo, Copiapó (118 familias)
 - Raúl Silva Henríquez, Tierra Amarilla (60 familias)
- } Juan Pablo II





AV. PEDRO DE VALDIVIA

AV. EL MIRADOR PONIENTE

AV. EL MIRADOR ORIENTE

CALLE 2

AV. EL INCA

AV. LOS CARRERA



Programa Regional de Gobierno 2018-2022

Urbano

Parques Urbanos

- **Construcción Parque Urbano Kaukari, 3ª Etapa A, Copiapó.** (inicio año 2019)
(Parque con una dimensión de **116.000 m2**, ubicado entre Avda. Henríquez – Calle Estadio, con una Inversión Sectorial de **M\$13.977.466**)
- **Construcción Parque Esmeralda, Copiapó.**(en ejecución)
(Parque con una dimensión de **10.000 m2**, ubicado en sector Villa El Tambo, con una Inversión Sectorial de **M\$2.717.673**)

Establecimiento de Larga Estadía

- **Construcción Establecimiento de Larga Estadía (ELEAM), para el Adulto Mayor, Copiapó.**(en ejecución)
(El establecimiento tiene una capacidad para acoger **70 adultos mayores** con dependencia moderada y severa, además de una alta vulnerabilidad social. Inversión Sectorial de **M\$4.285.272**)

Vialidad Urbana

- **Mejoramiento Conexión Sector Diego de Almagro con El Palomar, Copiapó.**
(Puente de longitud 1,41 km, y una inversión Sectorial: **M\$9.499.167**)







An aerial photograph of a city square in a sunny, arid environment. Several tall palm trees are scattered throughout the square. In the foreground, there is a decorative fountain with multiple water jets. The square is paved and has some low-rise buildings and parked cars. In the background, a large mountain range is visible under a clear blue sky. The word "GRACIAS" is overlaid in large white letters in the center of the image.

GRACIAS